

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97, Candelária  
Natal/RN – CEP 59.065-555

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE  
JUSTIÇA DE DEFESA DE MEIO AMBIENTE  
Telefone: (84) 3232-9350  
e-mail: caop.meioambiente@mprn.mp.br

ATA DE REUNIÃO

Aos 11 de maio de 2017, às 11h00, na sala de reunião da sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, foi realizada reunião com a presença de Fernanda Bezerra Guerreiro Lobo, coordenadora do CAOP Meio Ambiente, junto à assessora jurídica do CAOP Meio Ambiente, Maria Clara Gomes Brandão, bem como à assistente ministerial do CAOP Meio Ambiente, Janny Suenia Dias de Lima, Mariana Marinho Barbalho, 1ª Promotora de Justiça da Comarca de Currais Novos, Odon Oliveira de Souza Júnior, Prefeito do Município de Currais Novos, João Abner Guimarães Júnior, Engenheiro Civil, Ivan Júnior, Secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte, Josivan Cardoso Moreno, Diretor-Presidente do IGARN, Marcelo Toscano, Diretor-Presidente da CAERN, Marcondes Augusto, representante do IDEMA, George Luiz Saraiva Pontes, representante do DNOCS, Maria Clara Lucena Dutra de Almeida Brito, Procuradora da República do Ministério Público Federal em Caicó/RN, José Aroldo Alves, representante da empresa GAID Construções, como comprovado em lista de presença, ainda os demais presentes assinados na lista de presença anexas, **com a finalidade de promover esclarecimentos acerca da iminente situação de colapso no abastecimento de água do Município de Currais Novos.** Aberta a reunião, a coordenadora do CAOP Meio Ambiente indagou acerca do andamento da obra da adutora de Currais Novos, considerando realidade do abastecimento de água no município de Currais Novos, tendo em vista o baixo volume hídrico do Açude Dourado, única fonte hídrica atual de abastecimento de Currais Novos, que, caso não chova, entrará em colapso em meados do mês de junho, considerando a situação atual, conforme informação do IGARN. Em discussão, foi informado pelo representante do DNOCS que a obra deveria ter sido concluída em dezembro de 2015, mas quando começou a obra o empenho era de 11,180 milhões, correspondente a aproximadamente apenas 1/3 (um terço) do que seria necessário para sua conclusão. Outrossim, em novembro de 2015, foi liberado o valor complementar para conclusão, reajustando o cronograma. Quanto ao andamento da obra da adutora de Currais Novos, o representante do DNOCS e da empresa, falaram que, hoje, faltam 2% para

Fernanda Lobo  
RMP

CAOP

GAID

IGARN

DNOCS

CAERN

IDEMA



conclusão da obra da adutora de Currais Novos, todavia a pendência financeira está na diretoria de infraestrutura hídrica do Ministério da Integração. O próximo passo seria sair o empenho financeiro, de aproximadamente um milhão e duzentos e quarenta mil reais, para o DNOCS. Recebido o empenho, o prazo para concluir, fazer testes e colocar em operação da adutora seria de aproximadamente sessenta dias, segundo o construtor. Diante da conjuntura apresentada, passou-se a discutir quais as medidas alternativas para o abastecimento de água do município, em razão da não conclusão das obras da adutora emergencial de Currais Novos. Assim, o Professor João Abner passou a apresentar como medida alternativa a “Central de Distribuição de Água do Seridó (CDAS)”, que seria feita através de uma integração do sistema das adutoras de Caicó, Currais Novos e Serra de Santana. Continuamente, esclareceu que para isso seria necessário que a CAERN assumisse a obra na parte que está pronta, colocando em operação a distribuição de água. Falando sobre a questão, a CAERN se manifestou no sentido de que obra não está concluída e, por isso, não poderia terminar ou interferir na obra do DNOCS sem autorização, sendo sugerida que fosse constituída uma comissão na CAERN para que seja feito o recebimento provisório da obra, na qual a empresa faria a entrega provisória do trecho, apontando em documento a possibilidade de operação da obra, que deverá ser aprovado pelo DNOCS, que deverá também se responsabilizar por eventuais problemas verificados no momento da operação. Ao final da reunião, ficaram estabelecidos os seguintes encaminhamentos:

- O representante da GAID Construções se manifestou no sentido de que a obra da adutora emergencial de Currais Novos, do ponto de captação a EB2 e no trecho EB3 ao município de Currais Novos que já está concluído e apto a ser operacionalizado, formalizando tal informação junto ao DNOCS em quarenta e oito horas, até o dia 15 de maio de 2017.
- O DNOCS se compromete a informar a CAERN a possibilidade de início dos testes até 19 de maio de 2017.
- No prazo de 30 dias do início dos testes, o DNOCS e a empresa se comprometem a informar a situação atual da questão tratada na presente reunião ao Ministério Público Federal em Caicó/RN.
- Considerando o que foi dito pelo construtor, o DNOCS se manifestou no sentido de que a fase de testes poderá ser inicializada com a participação da empresa, através do acompanhamento dos testes em colaboração com a CAERN, que se comprometeu em acompanhar os testes no prazo de até quinze dias corridos, contados a partir de hoje, 11 de maio de 2017. Ressaltou-se que esse prazo correrá concomitantemente com os testes da adutora emergencial de Caicó, e que abrangerá os trechos da captação a EB2 e da EB3 ao município de Currais Novos, porquanto o trecho da EB2 a EB3 ainda não está concluído.

Após os testes, caso não sejam verificados problemas na operacionalização da obra, esta será recebida provisoriamente pelo DNOCS, resguardando-se o termo definitivo para entrega definitiva após aprovação dos testes.

foi redigida por mim, Maria Clara Gomes Brandão, Assessora Jurídica Ministério Público do Rio Grande do Norte no CAOP Meio Ambiente, e segue assinada em dez vias.

Fernanda B. G. S. S.  
M.P. do RN

24

Constituta  
DNOCS

9

Brandão  
P.G.M.

Brandão

João Luiz F. S.

Maria Clara Gomes Brandão  
Procuradora da República

Mauanaora  
P.M.P.

